

План мероприятий АО «Водоканал» по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и итоги их исполнения

Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. рублей									
	2023 год		2024 год		2025 год		2026 год			
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	
1. Реконструкция системы водоподготовки на ОНВС-1, в т.ч.:										
-проектирование объектов,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-строительство объектов.	1 267 550,26	96 603,33	600 000,00	0,00	756 274,04	286 575,23	300 000,00	-	-	-
2. Водовыпускное гидротехническое сооружение: водовод от плотины в районе р. Увудь до ОНВС-1, в т.ч.:										
-проектирование объектов,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-строительство объектов.	270 528,81	229 069,22	100 471,68	100 471,64	-	-	-	-	-	-

Проектирование объектов (1,2) осуществлялось за счет собственных средств АО «Водоканал». Строительство объектов осуществляется в рамках проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации», финансируемого за счет средств Нового Банка Развития (НБР).

Между Минстроем России, Ивановской областью и подрядной организацией заключен контракт на строительство двух объектов, цена контракта 5 555,7 млн. руб. 04.08.23 заключено дополнительное соглашение №6 к контракту, стоимость реализации мероприятий увеличена до 6 638,5 млн. руб., за 2025 год приняты работы на общую сумму 286,58 млн. руб., всего с 2020 года – на общую сумму 3 964,83 млн. руб.

Строительство водоводов (Лот-2) завершено в полном объеме. В 2024 году проведена процедура сдачи-приемки объекта.

18.02.2025 Минстроем утвержден акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-14.